



ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 30 июля 2025 года № 459

О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1» от 31 мая 2022 года № 285

В целях обеспечения энергетической безопасности, надежной устойчивой работы энергосистемы и увеличения генерирующих мощностей в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями [13](#), [17](#) конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в [постановление](#) Кабинета Министров Кыргызской Республики «О мерах по реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1» от 31 мая 2022 года № 285 следующее изменение:

– [План](#) мероприятий по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на период 2022–2025 годы, утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в редакции согласно [приложению](#) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 августа 2025 года № 58

**Председатель
Кабинета Министров
Кыргызской Республики**

А.А. Касымалиев

План мероприятий по строительству объектов подготовительного периода с проведением проектно-изыскательских работ проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын в Джалал-Абадской области Кыргызской Республики на период 2022-2025 годы

№	Наименование	Ед. изм.	Количес- тв о работ	Всег о стои- мост ь млн долл · США	Финансирование в млн. сом.															Всего
					Первый год				Всего за первы й год	Второй год				Всего за второ й год	Третий год				Всего за трети й год	
					I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
1. Достройка и восстановление эксплуатационных параметров существующей транспортной инфраструктуры																				
1	Завершение строительства участка (126 м) транспортного туннеля ТТ-2 от створа КАГЭС-2 (начало	м³	14391	2,88		5,2	5,2	5,2	15,6	33,6	32,4	32,4	32,4	130,8	24,4	24,6	24,4	17,4	90,8	237,2

	подготовительных работ, устройство обделки от ПК 12 до ПК12+60 м)																			
2	Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанции ПС110/10 кВ	км	18	2,14				0	24,3	28,3	28,3	28,3	109,2	18,2	17,7	18,2	13,1	67,2	176,4	
3	Восстановление подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 с защитными мероприятиями	км	18	4,38		12,0	13,1	12,0	37,1	46,2	51,1	44,1	44,1	185,5	37,1	37,5	37,1	26,8	138,5	361,1
2. Строительство новых дорог и мостов для обеспечения доступа техники и людей в район разворота работ по Фазе 2																				
4	Обеспечение поставки и строительство моста на правый берег реки Нарын со строительством	пм/км	80/6	4,25		14,0	14,0	14,0	42	43,5	43,5	43,5	43,5	174	36,0	36,4	36,0	26,0	134,4	350,4

	новой подъездной дороги протяженностью 6 км, в том числе:																			
5	Размещение заказа на МК моста пролетом 80 м	пм/м ²	553					0						0					0	0
6	Строительство опор и подходов к мосту	м ³ /км	400/4					0						0					0	0
7	Строительство новой автодороги протяженностью 6 км, в том числе:	км	6	4,66		5, 4	5, 0	5, 4	15,8	48, 9	48, 9	48, 9	48, 9	195, 6	47, 4	49,1	47, 4	28, 9	172, 8	384,2

8	Строительство дорог с выполнением земельно-кальных работ с применением БВР от моста с пролетом 80 м до порталов новых транспортных туннелей ТТ-1, ТТ-2, ТТ-3	км	5					0					0					0	0
9	Разработка и обезопасивание откоса на участке неустойчивого массива Бака-Шака с отметки 1200 м до отметки дорожного полотна существующей дороги (отметка	м³	13953 0					0					0					0	0

	960)																			
10	Восстановление внутри построечных дорог в районе створа, включая мероприятия по камне- и селезащите	км	4					0						0					0	0
3. Строительство объектов первоочередной производственной инфраструктуры, позволяющей организовать начало работ по Фазе 2																				
11	Строительство временного поселка для строителей для выполнения первоочередных работ подготовительного периода на 100 работников, в том числе:	м²	600	0,36				0	3,0	3,0	3,0	3,0	12	6,0	6,5	5,2		17,7	29,7	
12	Хоз. двор (базы генподрядчика, субподрядчиков, гаражи,							0						0					0	0

	ремонтные мастерские, склады (в том числе склады ВВ)																		
13	Жилой поселок на 100 работающих со всем комплексом							0					0					0	0
14	Подготовка площадки, поставка и монтаж резервуаров воды для хоз. питьевых и противопожарных нужд							0										0	0
15	Подготовка площадки очистных сооружений, поставка и монтаж установок							0					0					0	0

4. Проведение мероприятий по землеотводу ГПИ «Кыргызгипрозем»

16	Стоимость услуг ГПИ «Кыргызгипрозем» по проекту землеотвода с выносом границ земельных участков под строительство основных и временных сооружений Камбаратинской ГЭС-1	га	542	0,2			2,0	5,0	7	9,6					9,6					0	16,6
17	Количество новых рабочих мест, задействованных при строительстве	чел.			100 – 200 человек каждый месяц					100 – 200 человек каждый месяц					100 – 200 человек каждый месяц						
	ИТОГО			18,87	0	36,6	39,3	41,6	117,5	209,1	207,2	200,2	200,2	816,7	169,1	171,8	168,3	112,2	621,4	1555,6	

№	Наименование	Ед. изм.	Количество работ	Всего стоимость млн долл. США	Дополнительное финансирование в млн сом.										
					Третий год				Всего за третий год	Четвертый год				Всего за четвертый год	Всего
					I	II	III	IV		I	II	III	IV		
5. Достройка объектов подготовительного периода проекта Камбаратинской ГЭС-1 и восстановление эксплуатационных параметров существующей транспортной инфраструктуры															
18	Строительство подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 от 318 км трассы Бишкек – Ош до прорези №2	км	8,70	0,46		20,93	20,00	0,00	40,93					0,00	40,93
19	Строительство незаконченного участка (126 м.п) туннеля ТТ-2 с выходным порталом (строительный период)	м.п.	126,00	0,00		0,00			0,00					0,00	0,00

20	Строительство туннеля ТТ-2 длина 1336 м.п. (эксплуатационный период)	м.п.	1336,00	4,09					0,00	158,36	206,16			364,52	364,52
21	Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанция ПС110/6кВ	км	11,50	4,41			100,00	100,00	200,00	192,64	0,00			192,64	392,64
22	Строительство новых подъездных автодорог от прорези № 2 до строительной площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)	км	4,90	2,37				10,90	10,90	100,00	100,00			200,00	210,90
23	Строительство моста через реку Нарын на правый берег к	м.п.	181,00	12,84		100,00	162,60	200,00	462,60	272,73	222,00	150,00	37,40	682,13	1144,73

	створу Камбаратинск ой ГЭС-1														
24	Строительство временного поселка для строителей	мест	100,00	2,56				100,0 0	100,0 0	63,46	65,07			128,53	228,5 3
25	Стоимость услуги по землеотводу	га	542,00	0,00					0,00					0,00	0,00
26	ПИР (проектно- изыскательски е работы)			0,97		86,3 0			86,30					0,00	86,30
	ИТОГО			27,70	0, 0	207,2 3	282,6 0	410,9 0	900,7 3	787,1 9	593,2 3	150,0 0	37,4 0	1567,82	2468,5 5

№	Наименование	Ед. из м.	Кол-во работ	Всего стоимости в млн дол	Итоговое финансирование в млн сомов							
					Сумма, выделенная Кабинетом Министров в КР	Всего освоено за 2023 год	Всего остаток за 2023 год	Сумма, направленная для др. объект. подг. пер. КА ГЭС-1	Сумма, полученная от др. объект. подг. пер. КА	Необходимая сумма	Итого	Примечание

				л. СШ А					ГЭС-1			
	6. Достройка объектов подготовительного периода проекта Камбаратинской ГЭС-1 и восстановление эксплуатационных параметров существующей транспортной инфраструктуры											
2 7	Строительство подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 от 318 км трассы Бишкек – Ош до прорези № 2	км	8,7	4,84	361,1	136,8	224,3		228,1	40,93	630,13	228,1 млн сомов, получена от суммы объекта по позиции (32): «Строительство моста через реку Нарын на правый берег к створу Камбаратинской ГЭС-1»
2 8	Строительство незаконченного участка (126 м.п) туннеля ТТ-2 с	м.п	126	2,88	237,2	35,68	201,52		32,4	0	269,6	32,4 млн сомов, получена от суммы объекта по

	выходным порталом (строительный период)											позиции (32): «Строительство моста через реку Нарын на правый берег к створу Камбаратинской ГЭС-1»
29	Строительство туннеля ТТ-2 длина 1336 м. п. (эксплуатационный период)	м.п	1336	4,09	0					364,52	364,52	
30	Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанция ПС110/6кВ	км	11,5	6,55	176,4	44,8	131,6	-35,8		392,64	533,24	35,8 млн сомов направлены на объект по позиции (31): «Строительство новых подъездных автодорог от прорези № 2

												до строительно й площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)»
3 1	Строительство новых подъездных автодорог от прорези № 2 до строительной площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)	км	4,9	7,03	384,2	105,8	278,4		97	210,9	692, 1	97 млн сомов получена от объектов по позициям:
												14,9 млн сомов от позиции (32): «Строительс тво моста через реку Нарын на правый берег к створу Камбаратинс кой ГЭС-1»
												35,8 млн сомов от позиции (30):

												«Строительство ВЛ-110 кВ (18 км) к створу КАГЭС-1 и подстанция ПС110/6кВ»
												29,7 млн сомов от позиции (33): «Строительство временного поселка для строителей»
												16,6 млн сомов от позиции (34): «Стоимость услуги по землеотводу»
3 2	Строительство моста через реку Нарын на правый берег к	м. п.	181	17,1	350,4		350,4	-350,4		1144,73	1144,73	350,4 млн сомов направлены на объекты

	створу Камбаратинско й ГЭС-1											по позициям:
												228,1 млн сомов на позицию (27): «Строительс тво подъездной автодороги к створу КАГЭС-1 от 318 км трассы Бишкек – Ош до прорези № 2»
												32,4 млн сомов на позицию (28): «Строительс тво незаконченн ого участка (126 м.п)

												туннеля ТТ-2 с выходным порталом (строительный период)»
												14,9 млн сомов на позицию (31): «Строительство новых подъездных автодорог от прорези № 2 до строительной площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)»
												75,0 млн сомов на позицию (35): «ПИР (проектно-изыскательс

												кие работы)»
3 3	Строительство временного поселка для строителей	мес т	100	2,92	29,7		29,7	-29,7		228,53	228, 53	29,7 млн сомов направлены для объекта по позиции (31): «Строительс тво новых подъездных автодорог от прореzi № 2 до строительно й площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)»
3 4	Стоимость услуги по землеотводу	га	542	0,2	16,6		16,6	-16,6		0	0	16,6 млн сомов направлены для объекта по позиции (31): «Строительс

												тво новых подъездных автодорог от прорези № 2 до строительно й площадки КАГЭС-1 (прорезь № 1)»
3 5	ПИР (проектно- изыскательски е работы)								75	86,3	161, 3	75 млн сомов получены от суммы объекта по позиции (32) «Строительс тво моста через реку Нарын на правый берег к створу Камбаратинс кой ГЭС-1»
	ИТОГО			45,6	1555,6					2468,55	4024,1	

				1							5	
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--

».